CK-02 · Checklist de comissionamento de transportadores

Use este checklist na entrega de esteiras de roletes, esteiras de correia e transportadores helicoidais. Cada item é marcado como Aprovado, Reprovado ou Não se aplica. O equipamento só é liberado com todos os itens aprovados ou justificados.

1. Identificação

Campo	Preencher
Projeto	
Cliente	
Equipamento e número de série	
Data do comissionamento	
Responsável Vetor Engenharia	
Responsável do cliente	

2. Documentação

Item	Critério
Manual entregue	Versão impressa e PDF entregues ao cliente.
Diagrama elétrico	Dentro do painel, na revisão correta.
Certificado de garantia	Preenchido com número de série e data.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

3. Mecânica

Item	Critério de aprovação
Nivelamento	Até 1 mm por metro nos dois sentidos.
Esquadro	Diferença entre diagonais de no máximo 3 mm por módulo.
Fixação no piso	Todos os chumbadores instalados e apertados.
Tensão da corrente (esteiras de roletes)	Flecha entre 2% e 3% da distância entre centros.
Tensão da correia (esteiras de correia)	Sem patinação na partida com carga máxima.
Folga da hélice (transportador helicoidal)	Folga radial entre hélice e calha de 5 a 10 mm.
Proteções	Todas instaladas e fixadas com ferramenta.
Ruído e vibração	Sem batidas, rangidos ou vibração visível em 30 min de operação.

Observações

Registre aqui qualquer item reprovado, a ação tomada e a data prevista de correção. Itens reprovados que afetam a segurança impedem a liberação, sem exceção.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

4. Elétrica e segurança

Item	Critério de aprovação
Sentido de rotação	De acordo com a seta de fluxo.
Corrente do motor em vazio	Dentro do valor do manual do equipamento.
Corrente do motor com carga máxima	Abaixo da corrente nominal da plaqueta.
Botões de emergência	Todos param o equipamento imediatamente.
Rearme	O equipamento não volta a funcionar sozinho depois de destravar a emergência.
Aterramento	Resistência medida de até 10 ohms.
Temperatura do motorredutor	Até 70 °C após 1 hora com carga.

5. Teste com carga

Faça o teste com o material ou volumes reais do cliente: primeiro com 50% e depois com 100% da carga máxima, por pelo menos 30 minutos em cada nível. Para transportadores helicoidais, meça a vazão real com balança e compare com a capacidade de projeto. A diferença aceitável é de até 10%.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

6. Treinamento e liberação

- Operadores treinados em partida, parada, emergência e cuidados de operação.
- Equipe de manutenção do cliente treinada no plano de manutenção preventiva.
- Lista de presença do treinamento assinada.

7. Termo de liberação

Declaramos que o equipamento identificado neste checklist foi comissionado, testado e está apto para operação, respeitadas as condições do manual e os itens registrados como observação.

	Nome	Assinatura	Data
Vetor Engenharia			
Cliente			

Uma cópia deste checklist fica no arquivo do projeto e outra é entregue ao cliente. O prazo de garantia começa a contar na data da nota fiscal, não na data de liberação.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.